

なごやかハウス岳見始め3か所空調等更新工事にかかる質疑応答

質 疑 ・ 回 答

(No 1/3)

図面等番号	質疑項目	回答
なごやかハウス岳見	給湯機の設置場所を仕様書に定められた場所以外に設置することは可能か。	落札後の協議によります。
なごやかハウス岳見	屋上のGHP撤去について、接続されている配管の処分はどうか。	落札後の協議によります。
なごやかハウス希望ヶ丘	5階スタッフ室(寮母室)の空調(PAC8)は既に修繕済みだが図面に示されている。工事の対象になるのか。	図面の誤りであり、工事の対象から除外します。
特記仕様書	特記仕様書No.5にコンクリート穴あけ(コア)は、鉄筋探査確認と記載されていますがレントゲン調査は必要でしょうか。	必要です。
特記仕様書	特記仕様書No.3に、水道使用量は子メーター設置後施設に支払うと記載されていますが、特記仕様書No.5には工事用電力・ガス・水などは原則として発注者の負担とすると記載されています。支払いは請負業者でよろしいでしょうか。	発注者の負担とします。
	施設外設置の現場事務所は必要でしょうか	特に必要とはしません。設置する場合は施設と協議してください。
なごやかハウス岳見	GH-1からの昇温配管及びガス配管ですが、配管ルートの明記がありません。ご指示願います。	落札後に監督員と現場での打ち合わせで調整します。

なごやかハウス岳見始め3か所空調等更新工事にかかる質疑応答

質 疑 ・ 回 答

(No 2/3)

図面等番号	質疑項目	回答
なごやかハウス岳見	ファンコイルユニットの更新で、居室はある程度まとめて作業することは可能でしょうか。	現地にて施設と調整をお願いします。
なごやかハウス岳見	給湯器新設の際、給湯配管は外壁面へ露出配管でもよろしいでしょうか。	建物へのコアー抜き等は既存打込配管損傷があるため、露出の配管でもよろしいです。
なごやかハウス岳見	自動制御の図面、仕様書の詳細がありませんがどの程度まで必要でしょうか。詳細図面、仕様が頂きたいです。	図面はありません。詳細はアズビルに問い合わせてください。
なごやかハウス岳見	新設給湯設備及び配管工事は空調停止期間より前(夏季)に行ってもよろしいでしょうか。	空調工事と期間が重なる場合、施設側の日常業務が混乱する恐れがあるため、別の時期に行うのは結構です。
	事務室、看護室、寮母室等の室内工事は夜間工事となりますか。	昼間工事をお願いします。
なごやかハウス希望ヶ丘	寮母室天井クロスは部分張替え(室内機廻り)でよろしいでしょうか。	部分張替えでよろしいです。
なごやかハウス岳見	吸収式冷温水機の煙道は既設利用でよろしいでしょうか。	既設利用をお願いします。

なごやかハウス岳見始め3か所空調等更新工事にかかる質疑応答

質 疑 ・ 回 答

(No 3/3)

図面等番号	質疑項目	回答
なごやかハウス岳見	<p>今回の工事でガス給湯器を設置する図面になっておりましたので、ガス事業者にガスの使用量等の計算を依頼したのですが、既設のガスが東邦ガスから中電ガスに切り替わっている様で東邦ガスに資料がなく計算ができないとのことでした。設計図通りの仕様での施工と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>設計図通りの使用でお願いします。中電ガスに切り替わってからの使用量は以下の通りです。</p> <p>H30. 12月 2,618m³ H31.1月 4,197m³ H31.2月 6,433m³ H31.3月 5,051m³ H31.4月 4,064m³</p>

質 疑 ・ 回 答

(No 4/5)

図面等番号	質疑項目	回答

質 疑 ・ 回 答

(No 5/5)

図面等番号	質疑項目	回答